

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - OURO BRANCO**  
**LOCALIZAÇÃO: RUA GLEIDE CORREIA**

*BDI.MT: 23,65 BDI.MO: 23,65*

Relatório...: Cronograma Fisico-Financeiro

Seq Discriminação	Valor R\$	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	2.011,18	100	2.011,18				
2 MOVIMENTO DE TERRA	8.156,78	80	6.525,42	20	1.631,36		
3 FUNDAÇÕES	6.814,20	100	6.814,20				
4 ESTRUTURA	10.022,91	85.8	8.599,66	14.2	1.423,25		
5 PAREDES E PAINÉIS	6.794,09	50	3.397,05	50	3.397,05		
6 COBERTURA	7.733,23					100	7.733,23
7 ESQUADRIAS E FERRAGENS	5.204,31			20	1.040,86	80	4.163,45
8 REVESTIMENTO	13.625,52			65	8.856,59	30	4.087,66
9 PISOS	29.557,90			60	17.734,74	30	8.867,37
10 PINTURA	4.501,64						
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.486,57	10	1.248,66			30	3.745,97
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁR	12.027,33	15	1.804,10	30	3.608,20	45	5.412,30
13 DIVERSOS	3.526,51						
14 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	1.976,32						
15 EQUIPAMENTOS	8.335,02						
Total.....:	132.773,51	22,90	30400,26	28,39	37692,04	25,62	34009,97
Total Acumulado .....		22,90	30.400,26	51,29	68.092,30	76,91	102.102,27

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - OURO BRANCO**  
**LOCALIZAÇÃO: RUA GLEIDE CORREIA**

*BDI.MT: 23,65 BDI.MO: 23,65*

Relatório...: Cronograma Fisico-Financeiro

Seq Discriminação	Valor R\$	%	120 dias
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	2.011,18		
2 MOVIMENTO DE TERRA	8.156,78		
3 FUNDAÇÕES	6.814,20		
4 ESTRUTURA	10.022,91		
5 PAREDES E PAINÉIS	6.794,09		
6 COBERTURA	7.733,23		
7 ESQUADRIAS E FERRAGENS	5.204,31		
8 REVESTIMENTO	13.625,52	5	681,28
9 PISOS	29.557,90	10	2.955,79
10 PINTURA	4.501,64	100	4.501,64
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.486,57	60	7.491,94
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁR	12.027,33	10	1.202,73
13 DIVERSOS	3.526,51	100	3.526,51
14 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	1.976,32	100	1.976,32
15 EQUIPAMENTOS	8.335,02	100	8.335,02
Total.....:	132.773,51	23,09	30.671,23
Total Acumulado .....		100,00	132.773,51