

OBRA: RUA CICERO HENRIQUE SOBRINHO

LOCAL: JARDIM DO SERIDÓ/RN



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARDIM DO SERIDÓ - RN

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

				MED. 01 08/09/2024	MED. 02 08/10/2024	MED. 03
				% SIMPLES POR MÊS	50,01%	49,99%
				% ACUMULADO POR MÊS	50,01%	49,99%
				R\$ ACUMULADO POR MÊS	64.374,50	64.352,64
ETAPA DA OBRA	PREÇO GLOBAL	PESO	ALOCADO	30 dias	60 dias	90 dias
01 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.714,50	1,33%	1,33%	50,01%	49,99%	0,00%
02 PAVIMENTAÇÃO	R\$ 125.320,00	97,35%	98,69%	50,01%	100,00%	100,00%
03 PINTURA	R\$ 447,72	0,35%	99,03%			
04 DIVERSOS	R\$ 1.244,92	0,97%	100,00%			
TOTAL	R\$ 128.727,14	100,00%	100,0%			

EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR
CREA 2115647947